

EDIFICIO PSICOLOGIA

PREVISTO 2018	IMP. LICITACION	IMP. ADJUDICACION	INCREMENTO
12.981.946	34.341.482	24.712.261	3.812.498

Se estima un incremento de 3.812.498 € debido al aumento del programa de necesidad requerido por el Equipo Decanal y la incorporación de energías renovables.

CIENCIAS DE LA EDUCACION

PREVISTO 2018	IMP. LICITACION	IMP. ADJUDICACION	INCREMENTO
514.796	514.796	493.630	40.000

Se estima un incremento de 40.000 € debido a la necesidad de trasladar provisionalmente la biblioteca al hall.

FACULTAD DE CIENCIAS . CONSERJERIAS Y -80°C

PREVISTO 2018	IMP. LICITACION	IMP. ADJUDICACION	INCREMENTO
195.605	244.505	PENDIENTE	48.900

Se ha incrementado la licitación en un 25% ya que la primera licitación quedó desierta .

F. BELLAS ARTES. ESPACIOS EXTERIORES

PREVISTO 2018	IMP. LICITACION	IMP. ADJUDICACION	INCREMENTO
250.000	508.860	PENDIENTE	258.860

Se asignó un presupuesto de 250.000 € para la actuación inicial, durante el desarrollo del proyecto se ha incluido la actuación del patio principal y se le ha añadido la interconexión entre edificios , lo que ha dado lugar al importe definitivo de licitación.

FESC

PREVISTO 2018	IMP. LICITACION	IMP. ADJUDICACION	INCREMENTO
275.602	418.237	PENDIENTE	142.635

Se estimó un importe inicial para acometer parte de la obra, finalmente se decidió licitar toda la obra

AMPLIACION ESCUELA INFANTIL

PREVISTO 2018	IMP. LICITACION	IMP. ADJUDICACION	INCREMENTO
225.000	363.755	289.013	138.755

Se estimó un importe inicial de 225.000 €, durante el desarrollo del proyecto se amplió el programa de necesidades dando lugar a un nuevo presupuesto. La obra se ha adjudicado finalmente por valor de 289.013 €, lo que supone un incremento sobre lo previsto de 64.013 €.

SALA DE EXPOSIONES TEATINOS

PREVISTO 2018	IMP. LICITACION	IMP. ADJUDICACION	INCREMENTO
234.170	234.170	187.550	85.034

El incremento se debe a un complementario para la infraestructura de saneamiento del edificio.

Pendiente de liquidación final de obra.

MEJORA URBANIZACION TEATINOS ANTIGUO

PREVISTO 2018	IMP. LICITACION	IMP. ADJUDICACION	INCREMENTO
990.414	990.414	712.762	65.844

El incremento se debe a la realización de un complementario a instancias de Metro y EMASA, para prolongar el saneamiento de pluviales hasta el arroyo y evitar embolsamientos de agua en el cruce Louis Pasteur y Jiménez Fraud.

Pendiente de liquidación final de obra.

HUERTO URBANO TEATINOS

PREVISTO 2018	IMP. LICITACION	IMP. ADJUDICACION	INCREMENTO
650.000	1.149.500	PENDIENTE	499.500

Se estimó un importe inicial de 650.000 €, durante el desarrollo del proyecto se amplió el ámbito de actuación, incluyendo el entorno del aulario Rosa de Galvez, Isla verde y Senda y pasarela de comunicación on Jiménez Fraud.

MARQUESINAS PARKING E INST. FOTOVOLTAICA 100 KW F.CC.EDUCACIÓN

PREVISTO 2018	IMP. LICITACION	IMP. ADJUDICACION	INCREMENTO
250.000	344.786	PENDIENTE	94.786

Se estimó un importe inicial de 250.000 €, una vez redactado el proyecto ha resultado un importe final de licitación de 344.786 €

INSTALACION FOTOVOLTAICA 100 KW ETSI INFORM. Y DE TELECOM.

PREVISTO 2018	IMP. LICITACION	IMP. ADJUDICACION	INCREMENTO
200.000	241.973	PENDIENTE	41.973

Se estimó un importe inicial de 200.000 €, una vez redactado el proyecto ha resultado un importe final de licitación de 241.973 €